

График завершения строительства жилого дома № 13 (стр.) в микрорайоне № 51
 жилого района № 11 Краснопольской площадки № 1, расположенного по адресу:
 район 11, Краснопольская площадка 1 в Курчатовском районе города
 Челябинска, Челябинской области

№ п/п	Наименование комплекса работ	Дата окончания работ, не позднее
Общестроительные работы		
1	Монтаж коробки здания	15.07.2023
2	Наружная отделка	30.07.2023
3	Перегородки	30.07.2023
5	Черновая отделка квартир	30.08.2023
6	Чистовая отделка квартир	30.09.2023
7	Двери наружные	30.08.2023
8	Двери внутренние	30.09.2023
9	МОП	30.09.2023
10	Крыльца и входа	15.08.2023
Внутренние сети водопровода		
11	Система ХГВС (отм. ± 0.000)	15.08.2023
Внутренние сети канализации		
12	Санитарные приборы	30.09.2023
13	Система К1 (отм. ± 0.000)	15.08.2023
14	Система К2 (ниже ± 0.000)	15.08.2023
Система электроснабжения		
15	Аппараты напряжением до 1000В	15.08.2023
16	Этажные щитки, Светотехнические изделия	15.08.2023
17	Электроустановочные изделия	30.08.2023
18	Кабели и провода, трубы пластмассовые	15.08.2023
Система отопления		
19	Система отопления жилой части здания	15.08.2023
20	Теплотрасса по тех.подполью	
Система вентиляции		
21	Вентиляция здания	30.09.2022
Сети связи, диспетчеризация лифтов		
22	Система связи, диспетчеризации лифтов	25.10.2023

Система пожарной сигнализации и оповещения		
23	Пожарная сигнализация и оповещение	20.10.2023
Монтаж лифтового оборудования		
24	Лифтовое оборудование	15.09.2023
Индивидуальный тепловой пункт		
25	ИТП	30.08.2023
Узел коммерческого учета тепла		
26	УКУТ	30.08.2023
Благоустройство		
27	Вертикальная планировка	20.09.2023
28	Устройство покрытий	25.10.2023
29	МАФ	25.10.2023
31	Площадка для сбора мусора	25.10.2023
Пусконаладочные работы		
32	Раздел 1. Силовое электрооборудование	30.09.2023
33	Раздел 2. Лифт пассажирский	30.09.2023
34	Раздел 3. Оборудование ИТП	30.09.2023
Итоговый срок завершения выполнения работ на Объекте		
		25.10.2023