

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Объект: «Многоквартирный жилой дом стр.3.18 (шифр проекта 153-14-26-3.18)», расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, Тракторозаводский район, у озера Первое.» Идентификатор Объекта: р-4951

Наименование работ и затрат	Начало работы	Окончание работы	Продолжительность, календарные дни
1	2	3	4
Начало СМР	07.09.2022		
1.Подготовка территории строительства	16.09.2022	05.11.2022	51
1.1.Демонтажные работы	06.10.2022	14.12.2022	70
2. Основные объекты строительства	13.02.2023	25.12.2023	316
2.1.Архитектурно-строительные решения	03.04.2023	25.12.2023	267
2.2.Конструктивные решения	12.12.2022	21.11.2023	345
2.3.Система электроснабжения	03.07.2023	14.12.2023	165
2.4.Система водоснабжения	13.02.2023	21.12.2023	312
2.5.Система водоотведения	13.02.2023	25.12.2023	316
2.6.Отопление	13.02.2023	20.12.2023	311
2.7.Вентиляция	25.09.2023	10.12.2023	77
2.8.Индивидуальный тепловой пункт №1,№2	25.09.2023	14.11.2023	51
2.9.Автоматизация отопления и вентиляции. АОВ1, АОВ2	30.09.2023	25.11.2023	57
2.10.Диспетчеризация лифтов	10.11.2023	20.12.2023	41
2.11.Монтаж лифтового оборудования	15.10.2023	15.12.2023	62
2.12.Пожарная сигнализация	25.10.2023	25.11.2023	32
2.13.Сети связи	01.12.2023	25.12.2023	25
2.14.Телевидение	01.12.2023	25.12.2023	25
3.Объекты энергетического хозяйства	01.11.2023	25.12.2023	25
3.1. Наружное освещение	01.11.2023	25.12.2023	25
4. Объекты транспортного хозяйства	01.12.2023	25.12.2023	25
4.1.Внешние сети телефонизации	01.12.2023	25.12.2023	25
5. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения	28.07.2023	20.11.2023	116
5.1. Теплотрасса	16.10.2023	14.11.2023	30
5.2. Наружный водопровод	28.07.2023	31.07.2023	4
5.3. Наружные сети водоотведения	16.10.2023	20.11.2023	36
6. Благоустройство и озеленение территории	16.10.2023	20.11.2023	36
6.1. Благоустройство	16.10.2023	20.11.2023	36
Окончание СМР		25.12.2023	475

Генеральный директор ООО «ВТК»



Э.Н.Безменов